

Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям

Субъект РФ	Ростовская область	
	год	квартал
Период	2018	год
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Курсин Андрей Константинович	
(код) номер телефона	88633100200	
Дата составления отчета	03.04.2019	

Справочник сетевых организаций

A. Регулирующихся методом индексации или методом экономически обоснованных расходов

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

[Добавить](#)

B. Регулирующихся методом доходности инвестированного капитала (RAB)

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

[Добавить](#)

C. Регулирующихся методом индексации на основе долгосрочных параметров

№ п/п	Наименование организации	ИНН	КПП
-------	--------------------------	-----	-----

× 3.1	ЗАО "ГПЗ-Эстейт"	6168071411	616801001
-------	------------------	------------	-----------

[Добавить](#)

Мониторинг инвестиционных программ сетевых компаний за 2018 год

№ п/п	Наименование компании, инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ				Финансовые параметры объекта		Проектная сметная стоимость всего, тыс. руб без НДС		Итого				Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб без НДС				Примечание
		Месяц и год начала проекта	Месяц и год окончания проекта	Масштаб работ	Видовая нагрузка	План по количеству работ	Ед. изм. (МВ, км)	План	Факт	Амортизация		Прибыль		За счет платы за технологическое присоединение		За счет иных источников		
										План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	
А. Регулирующие методика индексации или методика экономического обоснования расходов																		
1. Передача (год выполнения работ)																		
1.1	Дистрибуция, дооборудование, модернизация*							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Техническое перевооружение***							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Новое строительство****							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Передача (год выполнения работ)																		
2.1	Дистрибуция, дооборудование, модернизация*							5 170,00	4 042,69	3 010,00	3 146,00	2 161,00	696,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Реконструкция**							5 170,00	4 042,69	3 010,00	3 146,00	2 161,00	896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Техническое перевооружение***							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Новое строительство****							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ЗАО "ТЭС-Эстейт"																		
1.1	Дистрибуция, дооборудование, модернизация*							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Реконструкция**							5 170,00	4 042,69	3 010,00	3 146,00	2 161,00	896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ЗРУ-6 вБ ПС Р-9 110/35/6 Замена реакторов в количестве 3 шт.	Октябрь 2017	Декабрь 2018					720,00	462,00	752,50	462,00	752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	ПС Р-9 110/35/6 Реконструкция ОРУ 110 вБ.	Сентябрь 2017	Декабрь 2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	Замена выключателей ЗРУ-6 вБ №939, 933, 919, 909, 920 ПС Р-9 110/35/6 вБ	Ноябрь 2018	Декабрь 2018					1 800,00	1 254,24	1 523,00	888,50	770,50	365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	ЗРУ-6 вБ ПС Р-9 110/35/6 Замена аккумуляторных батарей	Июль 2018	Декабрь 2018					800,00	817,98	1 372,50	817,98	752,50	620,00	65,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	ЗРУ-6 вБ ПС Р-9 110/35/6 Замена релейной защиты №чек РУ-6 вБ №939, 933, 919, 909, 920	Август 2018	Декабрь 2018					1 850,00	1 508,47	1 523,00	1 508,47	752,50	770,50	465,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																		
1.3	Техническое перевооружение***							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																		
1.4	Новое строительство****							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить																		

Сфера применения

- * К работам по дистрибуции, дооборудованию, модернизации объектов технологического или служебного назначения оборудования, зданий, сооружений или иного объекта амортизируемых основных средств, повышению нагрузки и (или) другим новым классам.
- ** К реконструкции объектов переустройства, реконструкции объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и осуществление по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения пропускной способности сети, улучшения качества и повышения надежности.
- *** К техническому перевооружению объектов комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации, автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования.
- **** К новому строительству объектов нераспределенных по строительству новых объектов основных средств, не связанных с **, * и ***.

**Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(представляется ежеквартально)**

2018 года

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [2018 год]								Основано (завротно работ) млн. рублей		Введено (оформлено акты ввода)		Осталось профинансировать по результатам периода*	млн. рублей	%	Отклонения**		Причины отклонений
			1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		за отчетный квартал	за отчетный квартал	по результатам периода*	в том числе за счет:				млн. рублей	%	
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт										
	ВСЕГО.		7,75	4,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7,75	4,77	2,98	2,98	2,98	2,98	38,44%			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция		7,75	4,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7,75	4,77	2,98	2,98	2,98	2,98	38,44%			
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности																			
	ЗРУ-6кВ ПС - 9 110/35/6 Замена реакторов в кол 3 шт		1,00	0,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,00	0,55	0,45	0,00	0,45	0,45	45,48%			Проведение закупочных процедур
2	ЗРУ-6кВ ПС-Р-9 110/35/6 Реконструкция ОРУ 110 кВ.		1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00%			Корректировка Инвестиционной программы на 2018 г.
3	Замена выключателей ЗРУ 6 кВ, ячеек № 939, 933, 919, 909, 920 ПС-Р-9 110/35/6 кВ		0,30	0,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,30	0,97	-0,67	0,00	-0,67	-0,67	-221,81%			Проведение закупочных процедур
4	ЗРУ - 6 кВ ПС-Р-9 110/35/6 Замена релейной защиты ячеек РУ-6 кВ № 939, 933, 919, 909, 920		3,60	1,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,60	1,48	2,12	0,00	2,12	2,12	58,89%			Проведение закупочных процедур
5			1,85	1,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,85	1,78	0,07	0,00	0,07	0,07	3,78%			Проведение закупочных процедур
1.2.	Создание систем противоаварийной и дежурной автоматики																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																			
1	Объект 1																			
2	Объект 2																			



Утверждено
Руководитель организации
(подпись)
2019 года
М.П.

Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(представляется ежеквартально)

2018 года



№№	Источники финансирования	Объем финансирования (2018 год)										
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	6,102	4,771	1,293	0,000	1,293	0,000	1,293	0,000	2,223	4,771	Проведение закупочных процедур
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	2,136	0,897	0,534	0,000	0,534	0,000	0,534	0,000	0,534	0,897	
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	2,136	4,019	0,534	0,000	0,534	0,000	0,534	0,000	0,534	0,897	
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения потребителей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2	Амортизация	3,035	3,146	0,759	0,000	0,759	0,000	0,759	0,000	0,758	3,146	
1.2.1	Амортизация, учтенная в тарифе	3,035	3,146	0,759	0,000	0,759	0,000	0,759	0,000	0,758	3,146	
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.3	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3	Возврат НДС	0,931	0,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,931	0,73	
1.4	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.1	в т.ч. средства допэмиссии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	1,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,648	0	не привлекались
2.1	Кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Облигационные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Займы организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.6	Использование дивидента	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.7	Прочие привлеченные средства	1,648	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,648	0	не привлекались
	ВСЕГО источников финансирования	7,750	4,771	1,293	0,000	1,293	0,000	1,293	0,000	3,871	4,771	
	для ОП/ПТ/К, в том числе ДППМ											
	вне ДППМ											

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
** Накопленным итогом за год.

**Отчет о вводах/ выводах объектов
(представляется ежеквартально)
2018**

Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощности								Вывод мощности											
		план*				факт				план*				факт							
		МВт, Гкал/час, кв, МВА								МВт, Гкал/час, кв, МВА											
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2010 г.
1	2																				

« 06 » февраля 2019 года
 (подпись)
 Руководитель организации

 М. П.

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Отчет

**о ходе реализации проектов (заполняется для наиболее значимых проектов*)
(предоставляется ежеквартально)**


Утверждено
руководителем организации

(подпись)
20 19 года
М. П.



Наименование объекта	Местоположение объекта (субъект Российской Федерации, населенный пункт)	Тип проекта	Вводимая мощность (в том числе приrost)	Срок ввода объекта	Фактическая стадия реализации проекта на отчетную дату	Проектная документация	1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа)	2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана) (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа)	3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, повластительного эксперта, когда выдано заключение, реквизиты документа**)	Землеотвод	— наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа)	Исходно-разрешительная документация	— наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа)	Планируемое/проектное топливо (основное и резервное)	[вид, тип топлива, заключение договоров на поставку топлива]	Прогнозный объем потребления топлива	Топливообеспечение	[наличие подтвержденной возможности поставки необходимых объемов топлива, стадия согласования с поставщиком/транспортными компаниями, наличие каких-либо проблем с топливообеспечением объекта, наличие согласования топливного режима с указанным лат, начиная с которой подтверждено обеспечение топливом]	Технологическое присоединение объекта к электрической сети:	— заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрической сети)	— разработка схемы выдачи мощности	— получение технических условий на технологическое присоединение	— договор на реализацию СБМ и график реализации СБМ	Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта	Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.	Объем заключенных на отчетную дату договоров по проекту, млн. руб.	В том числе	— по договорам подряда (в разбивке по каждому подрячику и по договорам):	Объем заключенного договора в ценах _____ года с НДС, млн. руб.	% от сметной стоимости проекта	оплачено по договору, млн. руб.	освоено по договору, млн. руб.
----------------------	---	-------------	---	--------------------	--	------------------------	---	--	---	------------	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------------------------------	--------------------	--	---	---	------------------------------------	--	---	---	---	---	--	-------------	--	---	--------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

**Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов
(представляется ежеквартально)**



 Руководитель организации
 (полное)
 февраль 20 19 года
 М. П.

Отчетный период _____ 3 квартал 2018 года

по состоянию на 30.09. 20 18 г.

№ пункта укрупненного сетевого графика	Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода для начала строительства) по общему сетевому графику*	Сроки выполнения задач по укрупненному				Процент исполнения работ за весь период (%)	Процент выполнения за отчетный период (%)	Причины невыполнения	Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
		начало	План окончания	Факт начало	Факт окончание				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.									
II.									

* Заполняется согласно приложению 3.2.

II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний за 3 квартал 2018 год

Утверждаю
Руководитель организации

(подпись)

"05" февраля 2019 г.



Наименование инвестиционного проекта:

N	п/п	Наименование	Тип
1.	1.1.	Предпроектный и проектный этап	событие
	1.2.	Разработка и выдача ТУ на ТП	событие
	1.3.	Заключение договора на разработку проектной документации	событие
	1.4.	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	событие
	1.5.	Утверждение проектной документации	событие
	1.6.	Разработка рабочей документации	работа
2.		Организационный этап	
	2.1.	Заключение договора подряда (дополнительно к договору)	событие
	2.2.	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство	событие
	2.3.	Получение разрешительной документации для реализации СМ	событие
3.		Сетевое строительство (реконструктивная) и пусконаладочные работы	
	3.1.	Подготовка площадки строительства для подстанции, трассы - для ЛЭП	работа
	3.2.	Поставка основного оборудования	событие
	3.3.	Монтаж основного оборудования	работа
	3.4.	Пусконаладочные работы	работа
	3.5.	Завершение строительства	событие
4.		Испытания и ввод в эксплуатацию	
	4.1.	Комплексное опробование оборудования	работа
	4.2.	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям	событие
	4.3.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	событие
	4.4.	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства	событие

**Форма представления показателей финансовой отчетности
(представляется ежеквартально)**

Финансовые показатели за отчетный период [] квартал [] года / 2018 год

Утверждено
руководителем организации

« 06 » февраля 2019 года
(подпись) М. П.

Наименование показателя	Метод учета	1	2	3
	На конец отчетного квартала / На конец 2018 года / За отчетный квартал			

Выручка	-	-	32 218,000	0
Чистая прибыль	-	-		
Направление и распределение чистой прибыли:				
дивиденды				
другое (расшифровать)				
ЕВТДА				
Долгосрочная задолженность, в т. ч.:				
покупатели и заказчики				
авансы выданные				
Собственный капитал				
* Замный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:				
кредиты				
облигационные займы				
займы организации				
прочее				
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:				
кредиты и займы*				
кредиторская задолженность, в т. ч.:				
по строителям				
по поставкам товара				

Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам				
<i>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</i>				
Всего потребностей в финансировании инвестиционной программ	0,000	0,000	7 750,000	
Профинансировано на отчетную дату		0,000	4 770,597	
Обеспеченность источниками финансирования	+			
Дефицит финансирования	-			

<i>Оценка кредитного потенциала</i>				
Собственная оценка кредитного потенциала:				
на 2018 г.				
на период г.				
Повышения по расчёту кредитного потенциала				

* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выданных средств.

Приложение
к приказу Федеральной службы по тарифам
от 20 февраля 2014 г. № 202-Э

Утверждено

(Указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора))

(подпись)

Инициалы, фамилия

М. П.

О Т Ч Е Т

Закрытого акционерного общества "ТПЗ-Эстейт"

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за _____ квартал 2 _____ г.

за _____ 2018 _____ год

« 6 » _____ февраля _____ 2 019 _____ г.
(дата составления)

в _____ Региональную службу по тарифам Ростовской области

(указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора))

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)¹ Постановление № 80/14 от 29.12.2016 "Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования 2017-2019 годов для взаиморасчетов между ЗАО "ТПЗ-Эстейт" и филиалом ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях

в инвестиционную программу Инвестиционная программа ТСО ЗАО "ТПЗ-Эстейт" в границах Ростовской области на 2017-2019 годы, 31.10.2016 г.

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программе, годы	Срок ввода в эксплуатацию цено/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, ² %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС										Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток на начало отчетного года ⁴	финансирование в отчетном периоде (год / — IV кв.)		осталось профинансировать по результатам отчетного периода ⁴	млн руб. без НДС	из них за счет:								
								план ³	факт ⁴			уточнения стоимости по результатам утвержденного проекта-но-сметной документа-ции	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур)	прочее (указать)						
	ВСЕГО,														15					
1.	ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6. Замена реакторов в кол-ве 3 шт	2017-2018				6,230	0,720	0,720	0,462	0,000	0,258	0,000	0,258		Проведение закупочных процедур					
2.	ЗРУ Р-9 110/35/6. Реконструкция ОРУ 110 кВ.	2017-2019				3,650	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		Корректировка инвестиционной программы на 2018 год					
3.	ЗРУ-6 кВ ПС Р-9 110/35/6 Замена аккумуляторных батарей	2018-2019				1,600	1,600	0,800	0,818	0,000	0,006	0,000	0,006		Проведение закупочных процедур					
4.	Замена выключателей ЗРУ 6 кВ ячеек № 939, 933, 919, 909, 920 ПС Р-9 110/35/6 кВ	2018-2018				1,800	1,800	1,800	1,254	0,000	0,546	0,000	0,546		Проведение закупочных процедур					

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласованной инвестиционной программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Стадия выполнения, ² %	Стоимостная оценка инвестиций, млн руб. без НДС										Отклонения ²				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость ³	остаток ⁴ на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год / I—IV кв.)		остаток ⁴ по результатам отчетного периода ⁴	без НДС		из них за счет:		прочее (указать)					
								план ³	факт ⁴			12	13	14		15				
1																				
5	ЗРУ-6 кв ПС Р-9 110/35/6 Замена релейной защиты ячеек 6 кв № 939, 933, 919, 909, 920	2018-2018				1,850	1,850	1,850	1,508	0,000	0,342	0,000	0,342			Проведение закупочных процедур				

№№	Источник финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн руб. без НДС		Отклонения ²		Причины отклонений
		План ³	Факт ²	млн руб. без НДС	%	
	1	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	6,102	4,771	1,33	22%	Проведение закупочных процедур
A.	Собственные средства, в т. ч.:	6,102	4,771	1,33	22%	Проведение закупочных процедур
A.1.	Чистая прибыль, в т. ч.:					
A.1.1.	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т. ч.:					
A.1.1.1.	прибыль, направляемая на инвестиции, в т. ч.:	2,161	0,897	1,264	59%	Проведение закупочных процедур
A.1.1.1.1.	за счет платы за технологическое присоединение					
A.2.	Амортизационные отчисления	3,010	3,146	-0,136	-5%	
A.3.	Прочие собственные средства					
A.3.1.	Возврат НДС	0,931	0,728	0,203	22%	
...						
B.	Привлеченные средства, в т. ч.:					
B.1.	Кредиты					
B.2.	Займы					
B.3.	Прочие привлеченные средства					
B.3.1.	Наименование источника					
...						
B.	Бюджетное финансирование					
G.	Прочие источники финансирования, в т. ч.:					
G.1.	Лизинг					
	Справочно:					
D.	Доход на инвестированный капитал ⁵					
E.	Возврат инвестированного капитала ⁵					

Таблица 2

¹ Решение об установлении цен (тарифов) при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой;

² Нарастающим итогом за год.

³ В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

⁴ В ценах отчетного года.

⁵ При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.